



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

36



## DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

#### DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-MXL- FAISE-15-03

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS 10.00 HRS. DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 166 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADAS:

**10010052499 REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO E INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ZAMORA,EJIDO HERMOSILLO.**

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y CONSTRUCTORA FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA REPRESENTADA POR C. JESUS PACHECO RAUDALES.

#### **I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:**

**BOMBA Y MOTOR PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 45.60 MTS. DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 8' ALTURA, COLOCACION DE 4 POSTES Y LAMPARAS SUBURBANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 858.70 MTS. DE TUBERIA PVC DE 2 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50.00 MTS. DE TUBERIA PVC DE 3", Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS.**

#### **II.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- FECHA DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 811,557.63 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 14/09/2015 AL 28/10/2015
4.-CONTRATISTA:	FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 243,467.29
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



### III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO: 1
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: AJUSTE DE VOLUMENES EJECUTADOS
3.- TIPOS DE CONVENIOMODIFICATORIO FINIQUITO
4.- FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DEL 14 DE SSEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: \$ 831, 723.17

### IV.- FIANZAS:

CONCEPT O	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- ANTICIPO	\$243,467.29	1612055-0000	31/08/2015
2.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 81,155.76	1612057-0000	31/08//2015
3.- CUMPLIMIENTO DE MODIFICATORIO	\$ 156.60	1612057-0000	28/10/2015
2.- DE VICIOS OCULTOS	\$ 81,272.26	1660534-0000	12 /11/2015

TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

### V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	3 (TRES)

#### 1) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	13/010/2015	A259	14/09/15 AL 02/09/15	\$376,469.28	\$112,940.78
2	20/10/2015	A260	03/10/15 AL 16/10/15	\$242,677.58	\$72,803.28
3	28/10/2015	A262	17/10/15 AL 28/10/15	\$97,855.86	\$24,141.53
SUBTOTAL=				\$ 717,002.72	\$209,885.59
I.V.A.=				\$ 114,720.44	\$ 33,581.69
TOTAL=				\$ 831,723.16	\$ 243,477.29

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS: \$ 831,723.17 CON I.V.A.



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



## VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 831,723.17	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$831,723.17	
3	IMPORTE DE ANTICIPO	+	\$243,467.29	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	-	\$243,467.29	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	\$ 0.00

<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 0.00</b>
I.V.A. 16% =	<b>\$ 0.00</b>
TOTAL = \$	<b>\$ 0.00</b>


EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

**ENTREGA**  
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE  
BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.

  
\_\_\_\_\_  
C. JESUS RAUDALES

**RECIBE**  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS  
PERALES  
SUB SECRETARIO DE PLANEACION E  
INFRAESTRUCTURA