



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-MXL- FISE-16-05

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS 09.00 HRS. DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2017, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 166 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054979 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA AV. MORELOS ENTRE AV. ZUA ZUA Y BLVR. LOPEZ MATEOS, PRIMERA SECCION, MEXICALI, (ZAP020020001) (AGEB 4219)

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V. , REPRESENTADA POR EL ING. HECTOR LEON BELTRAN.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

DEMOLICION Y ACARREO DE 970 M2 DE BANQUETAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE 677.56 M2 DE BANQUETA CON ACABADO ESTAMPADO COLOR TERRACOTA. CONSTRUCCION DE 292.55 M2 DE BANQUETA ACABADO GRANO DE SAL, AMBAS ARMADAS CON MALLA 6-6/10-10. EXTRACCION DE TRES POSTES METALICOS, INSTALACION DE 14 REGISTROS PARA TOMA DE AGUA. INSTALACION DE 115 ML DE TUBERIA ABS DE 6" C-40 PARA DRENAJE SANITARIO, CON LA CONSTRUCCION DE 21 REGISTROS SANITARIOS DE LADRILLO COMU Y TAPA DE CONCRETO. INSTALACION DE 4 SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CORDONES (TIPO NOMENCLATURA).

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	12 DE OCTUBRE DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 910,432.73 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 24/10/2016 AL 07/12/2016
4.- CONTRATISTA:	HLB CONSTRUCTOTA, S.A. DE C.V.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 261,900.00
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO: TRES
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: MODIFICACION DE METAS
3.- TIPOS DE CONVENIO: DIFERIMIENTO, MODIFICATORIO,
4.- FECHA: 17/NOVIEMBRE/2016, 12/12/2016 Y 26/12/2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 16/11/2016 AL 30/12/2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: \$872,284.60

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- ANTICIPO	\$ 261,900.00	2037206	12/10/2016
2.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 91,043.27	2037212	12/10/2016
3.- CUMPLIMIENTO DE MODIFICATORIO	\$0.00		
4.- DE VICIOS OCULTOS	\$ 87,228.46	2087184	30/12/16

LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2 (DOS)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	2 (DOS)

1) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	20/12/2016	855	16/11/16 AL 14/12/16	\$607,917.57	182,375.27
2	27/02/2017	870	15/12/16 AL 30/12/16	\$144,051.91	\$43,400.59
				SUBTOTAL=	\$ 751,969.48
				I.V.A. 16% =	\$ 120,315.12
				TOTAL=	\$ 872,284.60

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS: \$ 872,284.60 CON I.V.A.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 872,284.60	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 872,284.60	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$261,900.00	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 261,900.00	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	\$ 0.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE HLB CONSTRUCTORA S. A. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR LEON BELTRAN LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA
HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



ING. HECTOR LEON BELTRAN.

RECIBE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO



ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUB SECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA.