



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-MXL- FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS 10.00 HRS. DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADAS:

10010054976 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA HIDALGO CD. GUADALUPE VICTORIA, KM. 43, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA C. LAE DIANA CAROLINA SALGADO PEREZ.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE DRENAJE SANITARIO: CONSTRUCCION DE RED DE 385.30 ML. DE LINEA DE 8" SDR, PLANTILLAS, RELLENOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA (6 POZOS),CON TAPA DE FOFO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO EN TERRACERIA .

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	08 DE JULIO DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 338,652.65 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 18/07/2016 AL 15/09/2016
4.-CONTRATISTA:	LAE. DIANA CAROLINA SALGADO PEREZ
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 101,595.80
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO: 1
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
3.- TIPOS DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
4.- FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DEL 09 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: NO CAMBIA QUEDA 338,652.65

1.-NUMERO: 2
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: MODIFICAR CANTIDADES DE CONTRATO
3.- TIPOS DE CONVENIO MODIFICATORIO
4.- FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DEL 09 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: 404,272.15

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- ANTICIPO	\$101,595.80	1729217-0000	08/07/2016
2.- CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 33,865.27	1729286-0000	08/07//2016
3.- CUMPLIMIENTO DE MODIFICATORIO	\$6,561.95	1729286-0000	21/09/2016
2.- DE VICIOS OCULTOS	\$40,427.22	1780636	07/10/2016

FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO FUERON PROPORCIONADAS POR PRIMERO FIANZAS Y FIANZA DE ENDOSO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR LIBERTY FIANZAS.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	2 (DOS)

1) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	15/09/2016	180	09/08/16 AL 30/08/16	\$146,758.64	\$51,072.01
2	27/09/2016	183	31/08/16 AL 10/09/16	\$88,327.32	\$30,737.91
SUBTOTAL=				\$ 235,085.96	\$81,809.92
I.V.A.=				\$ 37,613.75	\$ 13,089.59
TOTAL=				\$ 272,699.71	\$ 94,899.51

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS: \$ 272,699.71 CON I.V.A.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

BAJA

GOBIERNO DEL ESTADO

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$272,699.71	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 404,272.15	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$101,595.79	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$94,899.51	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 19,785.88	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$ 113,424.51	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 113,424.51
I.V.A. 16% =	\$ 18,147.92
TOTAL = \$	\$ 131,572.43

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE GRUPO AEDEFIS , S. DE R.L. DE C.V. LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA
GRUPO AEDEFIS S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

LAE. DIANA CAROLINA SALGADO PEREZ

LIC. OSCAR ESTRADA CARRILLO
DIRECTOR DE INVERSION