



DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-MXL-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054977 - "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FRACC. VILLAS COAHUILA, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA CONTRATISTA MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE:

A BASE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4", 6" Y 12" DE DIAMETRO C-900, EXCAVACION, FORMACION DE PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (CRIBA) HASTA 30 CMS SOBRE LOMO DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO AL 95%, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, ENTRONQUE DE TUBERIA A LINEA EXISTENTE, MOTOCONFORMADO DEL TERRENO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	03 DE AGOSTO DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$1,655,024.79
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 15/08/2016 AL 02/11/2016
4.- CONTRATISTA:	MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.C. DE C. DE
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$496,507.44
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	1
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACION Y REDUCCION DE OBRA
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	28 DE OCTUBRE DEL 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	15 DE AGOSTO AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$1,654,964.62



IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 165,502.48	3358-03383-6	03/08/2016
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 496,507.44	3358-03382-5	03/08/2016
3.- VICIOS OCULTOS	\$ 165,502.48	3358-03537-1	14/11/2016

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V..

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	4 (CUATRO)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	4 (CUATRO)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
ANTICIPO	03/08/2016	A 246		\$496,507.44	
1	26/09/2016	A 274	15/08/16 AL 12/09/16	\$422,751.76	\$181,179.33
2	11/10/2016	A 285	13/09/16 AL 30/09/16	\$ 503,593.39	\$151,078.02
3	16/11/2016	A 295	01/10/16 AL 26/10/16	\$332,038.17	\$142,302.07
4	17/11/2016	A 296	27/10/16 AL 02/11/16	\$51,151.88	\$21,948.02
TOTAL=				\$1,654,964.62	

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 1,654,964.62 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 1,654,964.62	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 1,654,964.62	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 496,507.44	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 496,507.44	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 10% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00


AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO D-SDS-BC-MXL-FISE-16-01, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.



EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA CONTRATISTA MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:


ENTREGA:
MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, SC DE
C DE RL DE CV


ARQ. MARCO A. INIGUEZ GUERRERO
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

TESTIGOS


ING. ERNESTO GOMEZ MARIN
SUPERVISOR DE OBRA


ING. FRANCISCO A. VALLE SOTO
JEFE DE INVERSION PUBLICA

INVITADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO