



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

## DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

#### DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-MXL- FISE-16-03

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS 10.00 HRS. DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADAS:

**10010054974 CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FUENTE DE LA CASCADA ENTRE CALLE DEL DREN Y AV. DE LA DECISION, COL. AMPLIACION SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA C. ARQ. YOSHI SALAZAR FIERRO.

#### I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE DRENAJE SANITARIO: CONSTRUCCION DE RED DE 294 ML. DE LINEA DE 8" SDR, PLANTILLAS, RELLENOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA (7POZOS), CON TAPA DE FOFO, ASI COMO LA REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN ZONA DE ZANJA , Y SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO EN TERRACERIA .

#### II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	14 DE JULIO DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 586,554.30 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 01/08/2016 AL 19/10/2016
4.- CONTRATISTA:	ARQ. YOSHI SALAZAR FIERRO
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 175,966.29 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



## III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO: 1
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: MODIFICAR CANTIDADES DE CONTRATO
3.- TIPOS DE CONVENIO MODIFICATORIO
4.- FECHA: 02 DE MAYO DE 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DEL 01 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: NO CAMBIA QUEDA 586,554.30

## IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- ANTICIPO	\$175,966.29	17225417-0000	14/07/2016
2.- CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 58,655.43	1725245-0000	14/07/2016
3.- CUMPLIMIENTO DE MODIFICATORIO	\$ 0.00	-----	-----
2.- DE VICIOS OCULTOS	\$58,655.43	3494-00992-0	19/10/2016

FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA PRIMERO FIANZAS.A. DE C.V. Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V..

## V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	3 (TRES)

### 1) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	06/09/2016	6	01/08/16 AL 30/08/16	\$124,062.44	\$37,218.73
2	04/10/2016	9	31/08/16 AL 29/09/16	\$312,765.18	\$93,829.55
3	08/11/2016	11	30/09/16 AL 19/10/16	\$79,834.26	\$20,646.80
SUBTOTAL=				\$ 505,650.26	\$151,695.08
I.V.A.=				\$ 80,904.04	\$ 28,154.61
TOTAL=				\$ 586,554.30	\$ 175,966.29

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS: \$ 586,554.30 CON I.V.A.



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



## VI.- SALDO DEL FINIQUITO:


NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 586,554.30	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 586,554.30	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$175,966.29	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$175,966.29	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	\$ 0.00

<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 0.00</b>
I.V.A. 16% =	<b>\$ 0.00</b>
TOTAL = \$	<b>\$ 0.00</b>

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE ARQ. YOSHI SALAZAR FIERRO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA



ARQ. YOSHI SALAZAR FIERRO

RECIBE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO



LIC. OSCAR ESTRADA CARRILLO  
DIRECTOR DE INVERSION