



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-MXL- FISE-16-05

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 166 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010055645 MEJORAMINETO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS MANZANAS 006 Y 001. ENTRE CALLE VEINTIDOSAVA Y CALLE 29 , CD. GUADALUPE VICTORIA KM 43, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y YOSHI SALAZAR FIERRO.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, TIPO COBRA DE LED DE 88 W 120-227V 4000K. Y SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 241,430.05 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 24/10/2016 AL 17/11/2016
4.-CONTRATISTA:	YOSHI SALAZAR FIERRO.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 72,429.02
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO:	NINGUNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	
3.- TIPOS DE CONVENIO:	
4.- FECHA:	
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- ANTICIPO	\$72,429.02	3494-00977-3	17/10/2016
2.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 24,143.01	3494-00978-2	18/10//2016
3.- CUMPLIMIENTO DE MODIFICATORIO	\$0.00		
4.- DE VICIOS OCULTOS	\$ 24,143.01	3494-01001-4	22/11/2016

LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2 (DOS)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	2 (DOS)

1) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	12/11/2016	12	24/10/16 AL 10/11/16	\$170,581.60	\$51,174.48
2	24/11/2016	14	11/11/16 AL 17/11/16	\$37,547.75	\$11,264.33
SUBTOTAL=				\$ 208,129.35	\$62438.81
I.V.A.=				\$ 33,300.70	\$ 9,990.20
TOTAL=				\$ 241,430.05	\$ 72,429.01

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS: \$ 241,430.05 CON I.V.A.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 241,430.05	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 241,430.05	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 0.00	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 0.00	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$ 0.00	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE YOSHI SALAZAR FIERRO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA

RECIBE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO



ARQ. YOSHI SALAZAR FIERRO



ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUB SECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA.