

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2016.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LA CALLE RAFAEL GOMEZ Y GASPAR GARCIA, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA

10010054969 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAFAEL GOMEZ ENTRE GASPAR GARCIA Y PASCUAL SOLORZANO, COL. AMPL. PLAN LIBERTADOR , EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 170 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADA MEDIANTE CONTRATO N0 54969, POR EL CONTRATISTA **DANIEL SOLANO VENEGAS** REPRESENTADA POR EL ING. SOLANO VENEGAS DANIEL.

CON FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ENTREGA:

DANIEL SOLANO VENEGAS REPRESENTANTE ING. SOLANO VENEGAS DANIEL.

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA. SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTES 4"X4"X12'. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Daniela Alvarez F.

Man P



CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE CONCRETO FC=180 KG/CM2 INCLUYE, EXCAVACION, MALLA REFUERZO 6-6/10-10, AFINE, COMPACTACION DE PLANTILLA, CIMBRADO, CONCRETO, COLADO, VIBRAO, CORTES A 1.5 MTS, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO ESCOBILLADO FINO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA POTABLE, LINEAS DE AGUUA SOBRA AREA DE BANQUETA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 0.80 X 1.20 MTS CON INFORMACION DEL PROGRAMA EMPOTRADA CON ANCALAS Y COLADO EN MURO EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA. SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTES 4"X4"X12'. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ELABORACION DE DADO A BASE DE CONCRETO CON SECCION 040X0.40X0.80 MTS DE PROFUNDIDAD ARAMDO CON 8 VARILLAS NO. 3 @20 CMS. CONCRETO FC=200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CAL 11 DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 MTS DE LONGITUD Y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DOS CAPAS DE PINTURA QUE INDIQUE LA SUPERVISION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THWN 90C V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 2 NO. 10 EN FASES, 1 NO. 10 TIERRA NEUTRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED 100 W, INCLUYE LUMINARIA LED 100W 94 240V MCA PHILLIPS O SIMILAR, ACCESORIOS DE FIJACIO, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 0.80 X 1.20 MTS CON INFORMACION DEL PROGRAMA EMPOTRADA CON ANCALAS Y COLADO EN MURO EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$150,725.41	\$ 00.00	\$150,725.41C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2016

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$150,725.41	\$ 00.00	\$150,725.41C/IVA

Daniela Alvarez F.

my



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA

RECIBE



ING. DANIELSOLANO VENEGAS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA



C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE



DANIELA ALVAREZ FERNANDEZ
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES