



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2016.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LA ESCUELA J.N. ROSAURA ZAPATA, DE LA COL LOS RAMOS, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

10010054964 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA J.N. ROSAURA ZAPATA, COL LOS RAMOS, EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 350 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADA MEDIANTE CONTRATO N0 54964, POR EL CONTRATISTA JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ REPRESENTADA POR EL C.ANGULO SANCHEZ JOSE MIGUEL.

CON FECHA DE INICIO 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ENTREGA:

C. ANGULO SANCHEZ JOSE MIGUEL REPRESENTANTE JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ.

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA SECCION DE 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE ½' Y 2 BARROTES DE 4'X4'X8', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA O A MANO, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.0 MTS CON MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANIOBRAS Y MOVIMIENTOS, MEDIDO EN SECCION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXISTENTES O NUEVOS ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
PLACA METALICA CON ANCLAS Y COLADO DE 1.0X.0.800 MT

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE BASURA, ESCOMBROS Y/O TIERRA SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA EN CAMION FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION AL 95 % PROCTOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA CORRIDA ZC-1 DE 0.60 X 0.15 MTS. ARMADA CON BASTONES DE 3/8" A CADA 0.20 MTS Y TRABE DE LIGA 0.25 X 0.35 MTS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS, CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, ARMADO, COLADO, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA CORRIDA ZL-1 DE 0.60 X 0.15 MTS. ARMADA CON BASTONES DE 3/8" A CADA 0.20 MTS Y TRABE DE LIGA 0.25 X 0.35 MTS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS, CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE TRABE DE LIGA TL-1 DE 0.25 X 0.40 MTS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS, Y BASTONES DE VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS ANCLADO 40 CMS A AMBOS LADOS DE LA TRABE, CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CMS. DE ESPESOR DE M2 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=210 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, EN ACABADO FLOTEADO FINO PARA RECIBIR LOSETA, INCLUYE: MATERIALES, ARMADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO DE TRIDIPANEL CON NUCLEO DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR Y MALLA 2-2/11-11 Y ATIEZADOR CALIBRE 9, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA.





CONSTRUCCION DE MURO DE 11.08 CMS DE ESPESOR, A BASE DE DE TRIDIPANEL (NO INCLUYE SUMINISTRO) CON NUCLEO DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR Y MALLA 2-2/11-11 Y ATIEZADOR CALIBRE 9, MALLA DE TRASLAPE EN UNIONES DE 1'X4' AMARRADAS CON GRAPAS TIPO SPENAZ O HARTICO O CON ALAMBRE RECOCIDO PARA UNIR LA MALLA DE TRASLAPE AL PANEL, MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 LANZADO DE 3 CMS DE ESPESOR EN AMBOS LADOS DEL PANEL, ANCLAJE CON VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS EN AMBOS LADOS ALTERNADAS DE 45 CMS DE LARGO POR ARRIBA DEL NIVEL DE PISO TERMINADO Y ANCLADAS EN EL PISO Y LAS TRABES DE LIGA 40 CMS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CASTILLOS DE 15X15 CMS A BASE DE CONCRETO F'c= 210KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE 8" X 8" X 1/2" Y ANCLADAS CON REDONDO LISO DE 5/8" SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: PINTURA PRIMER, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS A BASE DE PTR DE 6" X 6" X 3/16" SOLDADOS EN PLACAS DE 8" X 8" X 1/2", SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: PINTURA PRIMER, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES A BASE DE 2 MONTENES DE 8" MT14 SOLDADOS EN CAJON SOBRE COLUMNAS DE PTR DE 6" X 6", SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: PINTURA PRIMER, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS A BASE DE 2 MONTENES DE 6" MT14 SOLDADOS EN CAJON SOBRE VIGAS PRINCIPALES, SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: PINTURA PRIMER, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS EN VOLADOS A BASE DE 2 MONTENES DE 4" MT14 SOLDADOS EN CAJON SOBRE VIGAS PRINCIPALES, SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: PINTURA PRIMER, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO DE CUBIERTA DE TECHUMBRE A BASE DE PANEL LAMINADO (INSULPANEL) CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON DENSIDAD ESTNDAR DE 1 LB/FT3 EN ESPESOR DE 2" Y LAMINA DE ACERO PINTRO CALIBRE 26 EN AMBAS CARAS PREPINTADA POR HORNEO Y GALVANIZADO G-60, ACABADO EN TEXTURA PERFIL ACANALADO SOMERO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CABALLETE, GOTEROS, TORNILLERIA, PUESTO EN OBRA.

COLOCACION DE CUBIERTA DE TECHUMBRE A BASE DE



PANEL LAMINADO (INSULPANEL) CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON DENSIDAD ESTNDAR DE 1 LB/FT³ EN ESPESOR DE 2" Y LAMINA DE ACERO PINTRO CALIBRE 26 EN AMBAS CARAS PREPINTADA POR HORNEO Y GALVANIZADO G-60, ACABADO EN TEXTURA PERFIL ACANALADO SOMERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.10 X 2.52 MTS. A BASE DE LAMINA TABLERO: ZT-149 CAL. 18, CON CONTRAMARCO DE PERFIL ZM-300 CAL. 18, MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 2 1/2" ZR-250 CAL. 18, REFUERZO INTERMEDIO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" ZC-150 CAL 18, CHAPA AMERICANA DE DOBLE CILINDRO MODELO D-272 O SIMILAR, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4" X 3", JALADERA A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" Y 4" DE LONG., INCLUYE: PINTURA PRIMER, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VENTANA TIPO V-1 DE 1.28 X 3.05 MTS CON MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 1/4", CON 6 CORREDIZOS HORIZONTALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VENTANA TIPO V-2 DE 1.44 X 3.20 MTS CON MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 1/4", CON 3 CORREDIZOS HORIZONTALES Y 3 CORREDIZOS VERTICALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION HIDROSANITARIA GENERAL, INCLUYE: DESCARGA A UNA DISTANCIA DE 7 MTS CON TUBERIA DE ABS 4" CED.40, TUBERIA ABS 2" CED 40, CONEXIONES, COLADERA, EXCAVACION, INSTALACION, RELLENO, COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION HIDRAULICA GENERAL, INCLUYE: CONEXION A TOMA EXISTENTE A UNA DISTANCIA DE 9 MTS, CON TUBERIA DE PVC DE 1/2", INCLUYE: TUBERIA PVC 1/2", CONEXIONES, VALVULA DE GLOBO DE PASO, CAJA PLASTICA REGISTRO, EXCAVACION, INSTALACION, RELLENO COMPACTADO, EQUIPO, MATERIALES, HETRRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION ELECTRICA GENERAL, INCLUYE: CENTRO DE CARGAS DE EMBUTIR DE DOS CIRCUITOS, DOS APAGADORES SENCILLOS, 6 LUMINARIAS DE SOBREPONER DE 4' CON DOS TUBOS FLUORECENTES DE 28 WATTS T5 CADA UNO, LENTE DE ACRILICO MARCA LITHONIA LIGHTING, 1 LUMINARIA DE 4' DE 2 TUBOS DE 25 WATTS TIPO T8 DE POLICARBONATO USO RUDO, BALASTRO ELECTRONICO MARCA LITHONIA LIGHTING, TUBO STEEL, CONEXIONES, CABLEADO DEL No. 12, CONEXION A LINEA DE ALIMENTACION A UNA DISTANCIA DE 20 MTS MAXIMO, 3 CONTACTOS DOBLES EN CAJA METALICAS 2X4" CON TAPA TIPO BAQUELITA, 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO EN CAJA METALICA 2X4" CON TAPA A PRUEBA DE AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$343,294.66	\$ 00.00	\$343,294.66 C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$343,294.66	\$ 00.00	\$343,294.66C/IVA


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA**RECIBE**

ING. JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA

C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE

MARIA ANGELICA DE LEON ARGUETA
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES