



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# **ALBUM TRIMESTRAL**

**Dirección de Inversión Pública**  
**ENSENADA**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017**

# Ejido el Porvenir



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	UABC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF	\$ 9'215,000	\$ 9'215,000	\$ 3'632,950	65%	39%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra contempla las terracerías, pavimentación de 3,300 m<sup>2</sup> con concreto hidráulico, 930 ml de guarniciones, 1,000 m<sup>2</sup> de andadores, 920 m de banquetas con concreto estampado y cintilla con piedra de la zona. Se incluyen trabajos de jardinería, señalización y alumbrado público</p>	<p>100 personas. Con el fin de mejorar las condiciones de las familias asentadas en el poblado El porvenir, así como fortalecer el desarrollo social y económico al fomentar el flujo de visitantes a la ruta del vino.</p>



# U.A.B.C. Campus Ensenada



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	UABC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAM SUPERIOR	\$ 5'775,000	\$ 5'775,000	\$ 5'774,999	98%	100%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Construcción de un edificio de estructura de concreto de 2 niveles, para 6 aulas, un aula didáctica, módulo de baños y un laboratorio de cómputo para la Facultad de Ciencias de la U.A.B.C. campus Ensenada.	537 personas. Para que los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias cuenten con espacios dignos y de calidad, que permitan que la máxima casa de estudios se consolide como una de las mejores del noroeste del país.



# Nuevo Centro de Justicia Penal



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIF	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	NSJP	\$ 55'607,288	\$ 55'607,288	\$ 16'682,186	77%	30%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>La segunda etapa de la obra contempla cubiertas, acabados en exteriores e interiores, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, instalaciones eléctricas, muros interiores, plafones ligeros, red eléctrica de media tensión e instalación de puertas.</p>	<p>200,000 personas Para ofrecer a la ciudadanía seguridad y justicia se construye un conjunto de tres edificios que será el recinto donde se ubicarán las dependencias que operarán dicho sistema, que son la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.</p>



# Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIF	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	NSJP	\$ 5'054,806	\$ 5'054,806	\$ 3'366,000	100%	66%
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra contempla la construcción un edificio de 2 niveles a base de estructura de acero, con un área de 2,150 m<sup>2</sup>. Incluye: muros acabados en fachada principal, instalaciones eléctricas e hidro- sanitarias, de voz y datos, escaleras interiores y exteriores.</p>	<p>200,000 personas</p> <p>La construcción de este inmueble alojará las instalaciones para la Subprocuraduría zona Ensenada que viene a complementar los espacios de atención ciudadana necesarios para la operación del Nuevo Sistema de Justicia, con espacios para llevar a cabo juicios orales y para la solución de conflictos por personal especializado.</p>




# Museo de la Vid y el Vino



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF	\$ 1'618,722	\$ 1'618,772	\$ 1'100,858	92%	68%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra contempla la construcción de 1,200 m<sup>2</sup> de terracerías y plataformas, muros de contención con mampostería de piedra, banquetas, barandales, jardinería. Se incluye instalaciones hidráulicas y eléctricas..</p>	<p>330,000 personas Para brindar a los visitantes del Museo un espacio cercano a los viñedos con vista al Valle de Guadalupe en medio de jardines, como otra opción en el disfrute de la ruta del vino.</p>




# Pavimentación en la Colonia Escritores



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECIMIENTO FINAN	\$ 4'347,753	\$ 4'347,753	\$ 4'347,753	100%	100%
Status de la obra	CONCLUIDA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>La obra contempla la pavimentación de la colonia Escritores de 7,500 m<sup>2</sup> de losas de concreto hidráulico, 2,000 ml de guarniciones. Se incluye la instalación de tomas y descargas domiciliarias y renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas.</p>		<p>10,000 personas Para brindar a los residentes de las calles José Vasconcelos, Jaime Sabines y Jesús Sansón Flores en la Colonia Escritores, la infraestructura que les permita mejorar su nivel de calidad de vida con vialidades seguras.</p>				



# San Antonio de las Minas



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE	\$ 9'718,510	\$ 9'718,510	\$ 9'718,510	100%	100%
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Esta primera etapa de la obra contempla la pavimentación de 2,230 m con guarniciones y losas de concreto hidráulico, en la Calle Berilio que conecta la carretera federal no. 3 Tecate-Ensenada, con la vialidad que une los poblados de El Porvenir y Francisco Zarco.</p>	<p>10,000 personas Esta inversión forma parte del Clúster que se formó por las actividades de vitivinicultura y la gastronomía de la Ruta del Vino, por lo que los visitantes y los habitantes de la zona contarán con infraestructura para su mejor movilización.</p>





# Conalep



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	INIFE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 4'257,952	\$ 4'257,952	\$ 3'797,328	95%	89%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Esta obra contempla la rehabilitación de edificios de aulas, subestación eléctrica, canchas deportivas, explanadas, obra exterior, sustitución de cubierta y sistema de iluminación</p>	<p>1,540 estudiantes</p> <p>Esta obra de rehabilitación de la infraestructura educativa, se consolidará los espacios físicos necesarios, se modernizará y equipará para ofrecer la atención que se demanda al sistema educativo.</p>





Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	INIFE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAM SUPERIOR	\$ 23'000,000	\$ 20'284,975	\$ 6'085,492	1%	30%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra consiste en la construcción de un edificio de estructura de concreto armado de 2 niveles, con un área de 3,642 m<sup>2</sup>. Contará con laboratorios para Metrología, Desarrollo de Sistema Aeroespacial, Ensamblajes Aeroespaciales, de Aerodinámica y Propulsión, Pruebas, Maquinado, área de oficinas, Salas para Videos Conferencias y Sanitarios.</p>	<p>1,747 estudiantes</p> <p>Con esta obra de infraestructura educativa especializada, se consolidará los espacios físicos necesarios como respuesta a la demanda de personal calificado motivado por el Cluster Aeroespacial en Baja California, para apuntalar este sector en la región a un nivel internacional.</p>



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	INIFE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAM SUPERIOR	\$ 38'701,997	\$ 27'845,760	\$ 8'353,742	1%	30%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra consiste en la construcción de un edificio de estructura de concreto de 2 niveles, con un área de 3,642 m<sup>2</sup>. Contará con laboratorios para Metrología, Desarrollo de Sistema Aeroespacial, Ensamblajes Aeroespaciales, de Aerodinámica y Propulsión, Pruebas, Maquinado, área de oficinas y juntas, Cubículos para profesores, Sala de juntas Plaza Cívica de 2,500 m<sup>2</sup> y Aula Magna para 220 personas.</p>	<p>1,747 estudiantes</p> <p>Con esta obra de infraestructura educativa especializada, se consolidará los espacios físicos necesarios como respuesta a la demanda de personal calificado motivado por el Cluster Aeroespacial en Baja California, para apuntalar este sector en la región a un nivel internacional.</p>

